

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงลานจอดรถหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			/		กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	๑๘๘,๘๐๐	๑๘๒,๙๔๖.๐๑	๕,๘๕๓.๙๙	/			๒๖ ก.ค. - ๗ ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเตา บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๕	๒๙๐,๐๐๐	๐	๒๙๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอกติมปีด บ้านนาสี หมู่ ๗	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง ไร่หนอง บ้านแสนสำราญ หมู่ ๔	๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางผกาวัลย์ ศิริปี บ้านหินตั้ง หมู่ ๓	๑๘๑,๐๐๐	๐	๑๘๑,๐๐๐			/		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใหม่ กรมทอง หมู่ ๕ บ้านศรีพัฒนา ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	๙๘,๐๐๐	๐	๙๘,๐๐๐			/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบกิ่ง มีมูล หมู่ ๗ บ้านนาสี ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐		/		๒๖ ก.ย. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบุญหลาย ถึงปากซอยบ้าน พ้อเอาเต บ้านหินตั้ง หมู่ ๖	๑๐๓,๐๐๐	๐	๑๐๓,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าตั้งต้น บ้านจอมศรี หมู่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งก้อไผ่ - ซำกกบอบ บ้านหินตั้ง หมู่ ๖	๒๔๙,๐๐๐	๐	๒๔๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังก่อไผ่ หมู่ ๓ บ้านหินตั้ง ตำบลจอม ศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐		/		๒๖ ก.ย. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังก่อไผ่ - ซำกกบอบ หมู่ ๖ บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐		/		๒๖ ก.ย. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรง ดึง สายบ้าน นางจุฑัตตรา - บ้านนางเลี้ยง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๓	๓๙๙,๐๐๐	๐	๓๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรง ดึง สายบ้านผู้ใหญ่ราชันย์ - บ้านนายสว บ้านนาสี หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สายนาข้าว บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สายนาตาเอ บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๒	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองหม่น บ้านนาสี หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรหิน คลุก สายนาจันทร์ ๑ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๓	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหิน คลุก สายนาตาบอย(นาจันทร์ ๒) บ้านหินตั้ง หมู่ ๓	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย นาดาวัว บ้านจอมศรี หมู่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย นาตุลิต บ้านหินตั้ง หมู่ ๓	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สายนาตุลิต บ้านหินตั้ง หมู่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย นาโป่ง (นาตากวย) บ้านหินตั้ง หมู่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย บ้านนายแหลง กามล บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๕	๗๙,๐๐๐	๐	๗๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย โพนป่าแดง บ้านจอมศรี หมู่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สาย หนองบง บ้านจอมศรี หมู่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการลงทุนพัฒนาระบบ การเกษตร สายโคกจันทน์ บ้านนาสี หมู่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง
๓๐	โครงการลงทุนพัฒนาระบบ การเกษตร สายดอนห่อ - วังหลุม บ้านนาสี หมู่ ๑	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐			/		กองช่าง
๓๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายถนนน้ำผ่าน บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๕	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐			/		กองช่าง
	รวม ๓๑ โครงการ	๖,๗๓๔,๘๐๐	๑๘๒,๙๔๖.๐๑	๖,๕๕๑,๘๕๓.๗๙					

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๔,๐๐๐	๗,๖๖๖,๕๐๐	๓๓๗,๕๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๖๓,๒๐๐	๒,๑๓๕,๘๐๐	๑๒๗,๔๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	๑๐,๓๕๗,๒๐๐	๙,๘๗๙,๓๐๐	๔๗๗,๙๐๐					

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนามนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๕๐,๐๐๐	๓๐,๔๓๒	๑๙,๕๖๘	/			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๘,๔๓๒	๑,๕๖๘	/			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ บ้านนาสี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ บ้านจอมศรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ บ้านหินตั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ บ้านแสนสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านศรีพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ บ้านหินตั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเป็นปึกแผ่น
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗ บ้านนาสี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘ บ้านจอมศรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๑๐ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๖๔	๒๑,๑๓๖					

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการแข่งขันให้กับชุมชน
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะ กลุ่มอาชีพในตำบลจอมศรี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐					

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๗๕	๓๒,๔๒๕	/			๑๙ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๗๕	๓๒,๔๒๕					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมืองการให้บริการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานพิธี / รัฐพิธี อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการ อบรมเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลจอมศรี	๘๐,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๕๔,๕๐๐	/			๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมศรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	๕๔,๕๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/		/		สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา บริหารสถานศึกษา	๔๗๘,๒๔๘	๔๕๔,๑๙๒	๒๔,๐๕๖	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านนาสี สลาकिनแปลงสระทะ ๕๙	๔๔๒,๘๐๐	๔๑๕,๘๐๐	๒๗,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหินตั้ง	๓๔๐,๒๐๐	๓๓๒,๑๐๐	๘,๑๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๕ โครงการ	๑,๓๑๑,๒๔๘	๑,๒๓๒,๐๙๒	๗๙,๑๕๖					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมงานกาชาดดอกฝ้าย บานมะขามหวานเมืองเลย	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๒ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ข้าะบ้าน(ไผ่หลวง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ออกพรรษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๕๐	๕๕๐	/			๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๔๕๐	๒,๕๕๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖.๑ แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๓,๘๘๘	๑,๑๑๒	/			๑ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	๔๓๒	๔,๕๖๘	/			๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			๑ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชนแพร่บาดยาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(๑ อบต.๑ ชุมชน) จังหวัดเลย ต้นแบบสีขาว ระยะเร่งด่วน (Quick Win)	๖๐,๐๐๐	๕๐,๓๔๐	๙,๖๖๐	/			๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดับเพลิงเบื้องต้น)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อย่างปลอดภัยและเสริมสร้างวินัย จราจรแก่ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียง คาน จันทบุรี	๒๖,๗๔๕	๒๖,๗๔๕	๐	/			๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	รวม ๗ โครงการ	๑๕๑,๗๔๕	๙๖,๔๐๕	๕๕,๓๔๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			/		สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี มีโครงการที่จะดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๗๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๖ โครงการ เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัด และนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารควรมีการประชุมติดตามการทำงานของแต่ละงานเป็นรายไตรมาส
๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดการเบิกจ่ายของกองคลังให้ทันตามกำหนดเวลา